

**WYDZIAŁ INWESTYCJI
I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH**

**INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI
W OKRESIE OD 2 STYCZNIA 2026 R. DO 31 SIERPNIA 2026 R.**

Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050

**LISTA OPRACOWANYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
I KOSZTORYSOWYCH NA BUDOWY DRÓG GMINNYCH – ULIC
NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA:**

1. Budowa drogi gminnej - **ul. Petroneli Pawłowskiej** w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej o łącznej długości około 389 m.
2. Przebudowa drogi - **ul. Chopina** w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną o łącznej długości około 225 m.
3. Budowa drogi – **ul. Północnej** w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej o łącznej długości około 493 m.
4. Przebudowa drogi - **ul. Warszawskiej** w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną o łącznej długości około 1410 m.
5. Budowa drogi - **ul. Skrzetuskiego** w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia i przebudową infrastruktury technicznej o łącznej długości około 138 m.
6. Budowa drogi - **ul. Stolarskiego** w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia i przebudową infrastruktury technicznej o łącznej długości około 217,5 m.
7. Budowa drogi - **ul. Sezamkowej** w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej o łącznej długości około 308 m.
8. Rozbudowa drogi – **ul. Widnichowskiej** w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej o łącznej długości około 570 m.

**LISTA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
I KOSZTORYSOWYCH W OPRACOWANIU:**

– BAJKOWA - DOKUMENTACJA

Wykonawcą dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji jest firma KAPPA CONCEPT Michał Czernicki. Wartość wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji została ustalona na kwotę **29 151,00 zł brutto**. Zgodnie z postanowieniami umowy, termin wykonania zakresu objętego jej przedmiotem określono do dnia 15.12.2026 r.

- KOLARSKA – BUDOWA DROGI

Wykonawcą dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji jest firma KAPPA CONCEPT Michał Czernicki. Wartość wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji została ustalona na kwotę **38 868,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia 15.12.2026 r.

- ŁĄCZNIK PL. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ Z UL. 3 MAJA DOKUMENTACJA

Wykonawcą dokumentacji jest firma KAPPA CONCEPT Michał Czernicki za kwotę **38 868,00 zł**. W dniu 14.05.2026 r. została podpisana umowa na realizację zadania. Termin realizacji umowy został określony do dnia 15.12.2026 r.

- ŁĄCZNIK UL. PARTYZANTÓW Z UL. 3 MAJA

Wykonawcą dokumentacji jest firma Daniel Czyż za kwotę **43 800,00 zł**. W dniu 12.05.2026 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia 15.12.2026 r.

- MAŁKIŃSKA - DOKUMENTACJA

Wykonawcą dokumentacji jest firma KAPPA CONCEPT Michał Czernicki za kwotę **29 151,00 zł**. W dniu 14.05.2026 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji umowy został określony do dnia 15.12.2026 r.

- BŁĘKITNA I ODCINEK UL. WIŚNIOWEJ - DOKUMENTACJA

Wykonawcą dokumentacji jest firma Kappa Concept Michał Czernicki za kwotę **72 570,00 zł**. Termin realizacji umowy został przedłużony 15.12.2026 r.

- MODRZEWIOWA, CISOWA, BIELSKA - DOKUMENTACJA

Wykonawcą dokumentacji jest firma Road Concept Renata Kozak za kwotę **71 735,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia 15.12.2026 r.

- TRAUGUTTA – DOKUMENTACJA

Wykonawcą dokumentacji jest firma Road Concept Renata Kozak za kwotę **55 965,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia 15.12.2026 r.

LISTA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI:

Dział 801, Rozdział 80101, Paragraf 6050

- MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP 1

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1”. Wykonawcą inwestycji była firma COMPLEXE Sportif Grażyna Kowalska. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **523 778,44 zł**. Termin realizacji umowy, pierwotnie określony do 18.03.2026 r., na wniosek Wykonawcy został przedłużony przez Miasto do 31.03.2026 r.

W dniu 4 kwietnia odbył się końcowy odbiór robót budowlanych.

Zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1” zostało zrealizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” - edycja 2025. Wysokość dofinansowania: **300 000,00 zł**.

Dział 855, Rozdział 85516, Paragraf 6057, 6059

- Utworzenie żłobka maluch +

W dniu **17.10.2025 r.** została podpisana umowa na zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: „**Budowa placu zabaw dla oddziału żłobkowego**”. Wykonawcą opracowania dokumentacji była firma Studio Projektowe Adam Radomski. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **4 551,00 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **17.10.2025 r.** W dniu **17.10.2025 r.** Starosta Ostrowski wydał ogłoszenie budowy.

W dniu **15.12.2025 r.** została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia kuchennego w pomieszczeniach żłobka publicznego przy ul. Partyzantów 23 w Ostrowi Mazowieckiej”. Wykonawcą zadania była firma Chef's Place Kosterka i Wspólnicy s.c. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **57 044,10 zł**. Termin realizacji umowy, pierwotnie określony do dnia **30.12.2025 r.** na wniosek Wykonawcy został przedłużony przez Miasto do **02.02.2026 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy.

W dniu **09.03.2026 r.**, podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa elementów małej architektury dla oddziału żłobkowego przy ulicy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej”. Wykonawcą zadania była firma Educarium Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **449 499,99 zł**. Termin realizacji umowy, pierwotnie określony do dnia **10.04.2026 r.** na wniosek Wykonawcy został przedłużony do dnia **08.05.2026 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy, w dniu **30.04.2026 r.** nastąpił końcowy odbiór zadania.

W dniu **09.04.2026r.**, została podpisana umowa na zakup mebli, wyposażenia wypoczynkowego i sanitarnego oraz na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Wykonawcą zadania była firma MOJE BAMBINO za kwotę **67 005,12 zł**. Termin wykonania umowy został określony do dnia **11.05.2026 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu umowy, w dniu **29.04.2026 r.** nastąpił końcowy odbiór zadania.

Zadanie polegające na utworzeniu 24 miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Ostrowi Mazowieckiej zostało dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Wartość zadania: **786 392,34 zł**, dofinansowanie: **785 546,75 zł**.

Dział 801, Rozdział 80101, Paragraf 6057 i 6059

- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Grota Roweckiego 6,

Wykonawcą robót jest firma UNITRESCO Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **3 038 100,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.08.2026 r.** Wykonawca zgłosił zakończenie realizacji zadania i przekazał je do odbioru końcowego. Obecnie trwają czynności odbiorowe.

- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Widnichowska 4

Wykonawcą robót jest firma Red Door Budownictwo Spiżewski Przemysław. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **3 263 949,73 zł**.

Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.08.2026 r.** Wykonawca zgłosił zakończenie realizacji zadania i przekazał je do odbioru końcowego. Obecnie trwają czynności odbiorowe.

- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY ul. Partyzantów 39

Wykonawcą robót jest firma Red Door Budownictwo Spiżewski Przemysław. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **2 538 557,56 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.08.2026 r.** Wykonawca zgłosił zakończenie realizacji zadania i przekazał je do odbioru końcowego. Obecnie trwają czynności odbiorowe.

Dział 801, Rozdział 80104, Paragraf 6050, 6057 i 6059

- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH – MP2

Wykonawcą robót jest firma R-TECH Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **1 781 040,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.08.2026 r.** Wykonawca zgłosił zakończenie realizacji zadania i przekazał je do odbioru końcowego. Obecnie trwają czynności odbiorowe.

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełni firma B.M.B. BUDOWNICTWO Marcin Bartkiewicz. Wartość wynagrodzenia została określona na kwotę 24 500,00 zł.

Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej” jest realizowane w ramach inwestycji B1.1.3 „Termomodernizacja instytucji edukacyjnych” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wartość zadania: **11 421 316,78 zł**, wartość dofinansowania z UE: **9 243 929,65 zł**.

LISTA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH:

Budowa alejki na cmentarzu komunalnym przy **ul. Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej** o długości ok. 101 m. Wykonawcą robót był Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **110 000,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **30 września 2026 r.** W dniu 16.06.2026 r. nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.

- CHEŁMOŃSKIEGO – MODERNIZACJA DROGI

Modernizacja nawierzchni ulicy Chełmońskiego w Ostrowi Mazowieckiej. Wykonawcą robót była firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **390 549,71 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.12.2026 r.** Wykonawca wywiązała się z przedmiotu umowy, w dniu **21.08.2026 r.** nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych. Funkcję Inspektora Nadzoru pełniła firma ROSBUD Robert Rosiński za kwotę **2 398,50 zł**.

- **KOLARSKA – BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH**

Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Kolarskiej w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 4123, 4111/1, 4153/1. Wykonawcą robót była firma Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk”. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę 93 729,87 zł. Termin realizacji umowy został określony do dnia **24.09.2026 r.**

- **ŚWIERKOWA – BUDOWA DROGI**

Budowa drogi gminnej – **ul. Świerkowej** w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 3777/5, 3778/6, 3779/8, 3780/5, 3781/6, 5030, 5031”. Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Szablowski Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **250 674,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **04.11.2026 r.**

- **PIASKOWA – BUDOWA DROGI – 2025/2026 r.**

Budowa drogi gminnej - **ulicy Piaskowej KDL 116** w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia, budową kanału technologicznego i przebudową kolizji z infrastrukturą oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Wykonawcą robót była firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę 2 767 500,00 zł. Termin realizacji umowy został określony do dnia 30.09.2026 r. W dniu **27.08.2026 r.** odbył się odbiór końcowy robót budowlanych. Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma ROSBUD Robert Rosiński za kwotę 24 464,70 zł.

Wykonawca kompletuje dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie drogi.

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej - ulicy Piaskowej w Ostrowi Mazowieckiej” zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji: **2 791 964,70 zł**, dofinansowanie: **1 963 080,00 zł.**

LISTA REALIZOWANYCH INWESTYCJI:

- **RZEPECKIEGO – BUDOWA DROGI**

Budowa drogi gminnej – ulicy **Pułkownika Jana Rzepeckiego** w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia o łącznej długości około 143 m. Wykonawcą robót jest firma OGRODY Robert Liżewski. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę 327 765,73 zł. Termin realizacji umowy został określony do dnia 15.10.2027 r. Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma B.M.B. BUDOWNICTWO Marcin Bartkiewicz za kwotę **2 819,00 zł.**

- **STRZELECKA – BUDOWA DROGI**

Budowa drogi gminnej – ulicy **Strzeleckiej** w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia o łącznej długości około 335 m. Wykonawcą zadania jest firma BUDOWNICTWO DROGOWE CHROSTOWSKI Sp. z o.o. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę 594 753,54 zł. Termin realizacji umowy został określony do dnia **15.10.2027 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma B.M.B. BUDOWNICTWO Marcin Bartkiewicz za kwotę **5 115,00 zł.**

– SZTARKA – WRÓBLEWSKIEGO – BUDOWA DROGI

Budowa ulicy **Sztarka i Wróblewskiego** w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury o łącznej długości około 460 m. Wykonawcą zadania jest firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę 1 414 500,00 zł. Termin realizacji umowy został określony do dnia 15.10.2027 r. Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma B.M.B. BUDOWNICTWO Marcin Bartkiewicz za kwotę **12 165,00 zł.**

Zadanie pn. „Budowa dróg na terenie miasta Ostrow Mazowiecka”, obejmujące budowę ulic: Sztarka i Wróblewskiego, Rzepeckiego oraz Strzeleckiej, jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga”.

- FAŁATA – MODERNIZACJA DROGI

Modernizacja nawierzchni ulic w Ostrowi Mazowieckiej: **Część II – Modernizacja nawierzchni ulicy Fałata w Ostrowi Mazowieckiej**”. Wykonawcą budowy ulicy jest firma Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk”. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **211 285,17 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.12.2026 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma ROSBUD Robert Rosiński za kwotę **1 783,50 zł.**

- MONIUSZKI – MODERNIZACJA DROGI

Modernizacja nawierzchni ulic w Ostrowi Mazowieckiej: **Część III – Modernizacja nawierzchni ulicy Moniuszki w Ostrowi Mazowieckiej**”. Wykonawcą budowy ulicy jest firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **398 687,50 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **31.12.2026 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru pełni firma ROSBUD Robert Rosiński za kwotę **2 583,00 zł.**

- MAŁKIŃSKA- BRONIEWSKIEGO – BUDOWA DROGI

Budowa łącznika ul. **Małkińskiej z ul. Broniewskiego** w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury technicznej o długości około 840 m. Wykonawcą zadania jest firma BIK-PROJEKT Sp. z o.o. Wysokość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **9 926 602,21 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **15.11.2027 r.** Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełni firma BIKSBIT Sp. z o.o. Sylwia Sobieska za kwotę **68 742,24 zł.**

Zadanie pn. „Budowa łącznika ul. Małkińskiej z ul. Broniewskiego w Ostrowi Mazowieckiej” zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość inwestycji: **9 995 344,45 zł,** dofinansowanie : **6 713 988,68 zł.**

Dział 921, Rozdział 92120, Paragraf 4270

– PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICY NOWCÓW

Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kaplicy grobowej rodziny Nowców na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej. Wykonawcą zadania jest firma **Renobud Emil Krzywicki.** Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **134 070,00 zł.** Termin realizacji umowy został określony do dnia **07.07.2027 r.**

Zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kaplicy grobowej rodziny Nowców na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej” zostało dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Całkowita wartość inwestycji: **134 070,00 zł**, dofinansowanie: **98 000,00 zł**.

Dział 900, Rozdział 90005, Paragraf 6057 i 6059

- TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ – 2026/2027 r.

Zakres projektu:

- Opracowanie studium wykonalności
- Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przebudowa centrum miasta, budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników retencyjnych, budowa parków kieszonkowych)
- Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimat
- Przebudowa przestrzeni terenu miejskiego przy ratuszu w ramach błękitno-zielonej infrastruktury
- Budowa 4 parków kieszonkowych
- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową 10 zbiorników retencyjnych

W dniu **14.04.2026** r. zostały podpisane umowy na realizację inwestycji pn.: **„Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi na terenie miasta Ostrów Mazowiecka: Część I: Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi zlokalizowanymi przy ulicach Sikorskiego, Sielskiej i 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej”**. Wykonawcą zadania jest firma Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Wysokość wynagrodzenia została określona na kwotę **1 296 112,50 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **14.11.2026 r.**

Za realizację zadania pn.: **„Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi na terenie miasta Ostrów Mazowiecka: Część II: Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi zlokalizowanymi przy ulicach Lipowej, Ks. J. Sobotki, Widnichowskiej i Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej na dz. nr ew. 4089/1, 4089/17, 4089/4, 4910/5, 4012, 4013/1, 4134, 4110/2, 4145”** odpowiedzialna jest firma KAN-BUD sp. z o.o. za kwotę **2 235 233,14 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **14.11.2026 r.**

Część III: Budowa sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi zlokalizowanymi przy ulicach Parkowej i Trębskiego w Ostrowi Mazowieckiej na dz. nr ew. 3137/1, 3138/7, 3138/6, 3103/32, 3103/16, 3138/10, 3103/38, 3103/30” wykona firma KAN-BUD sp. z o.o. za kwotę **2 026 479,72 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **14.11.2026 r.**

Funkcję Inspektora Nadzoru pełni Przedsiębiorstwo Usług Projektowych i Geodezyjnych Arkadiusz Paweł Łojewski za łączną kwotę **53 997,00 zł**.

Zadanie pn. „Tworzymy przestrzeń dla klimatu w Ostrowi Mazowieckiej” zostało dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i klimat, Działanie: FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu. Typ projektu I: Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastruktury, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. Wartość projektu: **39 275 899,61 zł**, dofinansowanie: **33 384 514,66 zł**.

Dział 900, Rozdział 90005, Paragraf 6050

- PRZEBUDOWA STAWU – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W dniu **01.04.2026 r.** została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej przebudowy istniejącego stawu na staw retencyjny oraz przebudowy parku miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej w ramach zadania pn.: **„Tworzymy przestrzeń dla klimatu w Ostrowi Mazowieckiej– etap II”**. Wykonawcą dokumentacji jest firma Studio Projektowe Adam Radomskiza kwotę **27 675,00 zł**. Termin realizacji umowy, pierwotnie określony do dnia **31.07.2026 r.** na Wniosek Wykonawcy przedłużony do dnia **31.10.2026 r.**

- PRZEBUDOWA STAWU – STUDIUM WYKONALNOŚCI (30 000,00 PLN)

Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Tworzymy przestrzeń dla klimatu w Ostrowi Mazowieckiej – etap II”. Wykonawcą opracowania była firma WESTMOR CONSULTING. Wartość wynagrodzenia została ustalona na kwotę **29 520,00 zł**. Umowa została podpisana w dniu **20.03.2026 r.** **Termin realizacji umowy został określony do dnia 15.04.2026 r.** Wykonawca wywiązał się z przedmiotu Umowy.

W dniu **28.04.2026 r.** została podpisana umowa na realizację zadania. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i wykonawczej wraz z kosztorysami dotyczącej inwestycji pn. **„Przebudowa terenów zielonych, rekreacyjnych wokół terenu ratusza, budowa nowych ciągów pieszych w terenach zielonych, wykonanie małej architektury wraz z oświetleniem w ramach zadania błękitno-zielonej infrastruktury”**. Wykonawcą opracowania jest firma Studio Projektowe Adam Radomski za kwotę **257 931,00 zł**. Termin realizacji umowy został określony do dnia **28.07.2026 r.** na wniosek Wykonawcy został przedłużony przez Miasto do **15.09.2026 r.**